

**AL SIG. SINDACO
DELLA CITTA' DI COLLEGNO
Al Settore Urbanistica e Ambiente**

**OGGETTO: COMUNICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
(ai sensi art. 6 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.)
PER OPERE DI COMPLETAMENTO CRIPTE E TOMBE DI
FAMIGLIA**

Il/la sottoscritto/a
nato a.....il / /
residente in
via / corso..... n. tel.....
Codice Fiscale,

Il/la sottoscritto/a
nato a.....il / /
residente in
via / corso..... n. tel.....
Codice Fiscale,

Il/la sottoscritto/a
nato a.....il / /
residente in
via / corso..... n. tel.....
Codice Fiscale,

in qualità di concessionario/i in forza del contratto di concessione n°.....del.....
relativo all'area n.....sita nel campo 2 lotto F del cimitero Comunale per la
realizzazione di:

(barrare la tipologia di manufatto oggetto di completamento e compilare il modulo, a seconda del manufatto, in tutte le sue parti)

CRIPTA

EDICOLA

COMUNICA/COMUNICANO

- Che nel manufatto di cui sopra verranno eseguiti i seguenti lavori di manutenzione ordinaria da realizzarsi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dal Settore LL.PP. del Comune e precisamente:

○ CRIPTA

1. rivestimento della soletta di copertura in materiale lapideo con trattamento superficiale antisdrucciolo,realizzato in.....
2. le finiture orizzontali fuori terra saranno realizzate in pietra dura a base di silicati (ad esempio sieniti, dioriti, graniti e scisti derivati) trattati con mantellina fine, nello specifico verrà utilizzato.....

3. la chiusura della botola sarà realizzata con una lastra in materiale lapideo per la quale sarà verificata la portata a calpestio e per la quale la posa garantirà da eventuali infiltrazioni, nello specifico verrà utilizzato.....
4. il muro di testa verrà rivestito con materiali lapidei o di altra natura , nello specifico.....confacenti al luogo sacro, con larghezza nei limiti della proprietà acquisita;
5. il rivestimento dello scalino del basamento verrà effettuato con materiale lapideo, nello specifico.....
6. il concessionario/i **si impegnano** a garantire fra confinanti l'uniformità della quota di finito dei rivestimenti della soletta di copertura della cripta (evitando gradini e cordolature ed aggiunte di manufatti e fioriere fisse) così come anche per il filo esterno del gradino del basamento, l'altezza di quota di finito del basamento della cripta (compreso rivestimento) sarà di + cm. 10 dal piano della soletta grezza;

o EDICOLA

1. Realizzazione della pavimentazione interna dell'edicola in materiale con trattamento antiscivolo,nello specifico.....
2. Sostituzione lastra provvisoria con una lastra definitiva in materiale lapideo, nello specifico.....per la quale sarà verifica la portata a calpestio e per la quale la posa garantisca da eventuali infiltrazioni. La portata avverrà con lo stesso filo superiore della pavimentazione.
3. Posa di pavimentazione interna al manufatto in materiale lapideo o altro con trattamento antiscivolo nello specifico.....
4. Rivestimento e finitura delle pareti interne realizzato con
5. Fornitura e posa delle lastre di chiusura dei loculi in.....
6. Fornitura e posa di serramento di chiusura.
7. Realizzazione rivestimenti fronte esterno di accesso, realizzato in.....

Che i lavori avranno inizio il

Trattamento dati personali:

con la firma della presente si autorizza il Comune di Collegno a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. n. 196/2003).

Collegno,

IL RICHIEDENTE/I

.....

